

## L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 18/08/2021 Date d'émission du rapport: 18/08/2021  
 Rapport N°: 0281-210818-04

### Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen  
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles  
 T: 081 65 84 59 E: [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be) Numéro d'entreprise: 0406.486.616  
 V/ref.: 4522684689  
 L'agent-visiteur: numéro 0281

### Identification des tiers:

Client: NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN  
 Adresse: FRANKRIJKSTRAAT 56, 1060 SINT-GILLIS (BIJ-BRUSSEL)  
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN  
 Adresse: FRANKRIJKSTRAAT 56, 1060 SINT-GILLIS (BIJ-BRUSSEL)  
 Responsable des travaux: PUTMAN  
 Adresse: RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30, 1070 BRUXELLES  
 Numéro de TVA:

### Identification de l'installation électrique:

Nom: B-ST district Sud Ouestilly  
 Adresse: RUE DE LA STATION ZN, 1495 TILLY, TD ECLAIRAGE QUAIS  
 Code EAN:  
 Numéro compteur: A installer  
 Cabine haute tension privée: Non  
 Type d'installation: Installation de chantier

### Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)  
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

### Informations contenu controle:

- 1 Câble d'alimentation non placé (alimentation provisoire)
  - 2 Le rapport ne porte que sur le circuit 6Q2
- Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué  
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



### Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: non installé - Section: non installé mm<sup>2</sup>

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A

Type de coupure générale: 4P 40A

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 1 (réserve inclus)

### DESCRIPTION:

Voir schémas de circuits et plans de position



Documents des influences externes: AB EE 01 signé le 18/08/21

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: voir plan de position

### Résultats du contrôle:

#### Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 15 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 50 MOhm

#### Infractions constatées:

Néant

#### Remarques:

Néant

### Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 18/08/2022





**Heure d'achèvement:**

agent-visiteur 0281 p.o. du directeur technique

18/08/21 12:48

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



